

Izvajanje del na projektu »SMUČARSKO TEKAŠKI CENTER NA ROGLI« v letu 2012

V letu 2012 se je nadaljevala izgradnja večnamenskega objekta, ki pa se zaradi postopka prisilne poravnave glavnega izvajalca del Lesnina inženiring ni izvajala po predloženem terminskem planu.

Izvajalec del Lesnina inženiring d.d. Ljubljana je v obdobju od 1.1. do 31.12.2012 izvedel notranja gradbeno obrtniška dela ter del strojnih in elektro instalacij.



Dokončana vsa kanalizacija pod nivojem podložnega betona



Izvedene horizontalne hidroizolacije in toplotne izolacije v vseh etažah vključno z estrihi in celotni talnim gretjem



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / spleti: www.zrece.eu



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj



Strojne in elektro instalacije



Izvedena montaža suhomontažnih pregradnih sten

Pri izvedbi projekta v letu 2012 smo bili priča številnim težavam, ki so ovira, da projekta v dogovorjenem roku, to je do 30.10.2012 nismo uspeli zaključiti. Vzrok za prekoračitev roka pri izvajanju del je tudi zaostrena ekonomska situacija v Sloveniji, še posebej na področju gradbeništva.

Nadaljnja težava, ki se je pojavila v času izvajanja projekta je zelo huda zima 2011/2012 in izredno nizke temperature.

Predvsem, zaradi težav, ki so se pojavile na strani glavnega izvajalca, ki se je v mesecu decembru 2011 znašel v postopku prisilne poravnave, smo v mesecu juliju 2012 s pisno vlogo zaprosili Ministrstvo za znanost, izobraževanje, znanost in šport, za podaljšanje roka zaključka projekta, ki je bil 31.10.2012.

Z aneksom št. 3 k osnovni pogodbi o sofinanciranju projekta smo podaljšali rok zaključka projekta do 31.07.2014.

V skladu s tem rokom je občina podaljšala rok zaključka del izvajalcu Lesnini inženiring d.d. do 31.05.2014, vključno z izdanim uporabnim dovoljenjem. V ta namen je bil sklenjen Aneks h Gradbeni pogodba št. 4300-0006/2011-28, dne 30.10.2012.

Izvajalec je investitorju, občini priložil tudi novi terminski plan ter finančni plan za leto 2013 in 2014, ki je v skladu z noveliranim Investicijskim programom. Prav tako je izvajalec predložil dodatek k obstoječi bančni garanciji za dobro izvedbo del, z veljavnostjo do septembra 2014.

V letu 2012 so bila na tem projektu realizirana sredstva v višini 214.842,78 EUR z DDV. Za zaključek projekta, v skladu z razpisanimi deli, so predvidena za leto 2013 in 2014 še sredstva v višini 1.727.029,62 z DDV.

Zreče, 19.02.2013

**Pripravila:
Sandra Godec Mavhar**