

Izvajanje del na projektu »SMUČARSKO TEKAŠKI CENTER NA ROGLI«

V mesecu juniju 2011 se je začela izvajati druga faza projekta in sicer izgradnja večnamenskega objekta z novim izvajalcem del, ki je bil izbran z novim postopkom javnega naročila kot najugodnejši ponudnik LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana.

Gradnja večnamenskega objekta na Rogli kljub občasnim zapletom poteka po terminskem planu z manjšimi odstopanji, tako da se predvideva, da bo objekt končan v predvidenem roku.

Izvajalec je do konca meseca novembra 2011 zagotovil pokritje objekta, vgradnjo stavbnega pohištva – oken. V objektu so pozidane vse predelne stene, izvajajo se elektro in strojne instalacije ter izvedba fekalne in tehnološke kanalizacije.



V zimskem času bo izvajalec izvedel grobe strojne in elektro instalacije ter postavil ogrodje za predelne stene z enkratnim oploščenjem.

Takoj ko bodo vremenske razmere dovoljevale se bodo izvedli ometi in estrihi. Zaradi zimskih razmer potekajo dela na objektu z manjšo intenzivnostjo.



Do konca junija 2012 je potrebno izvesti še: mizarska dela, fasaderska dela, lahke predelne stene in strope, položiti keramiko, slikarska in pleskarska dela, tlakarska dela, dvigala, fina montaža elektro in strojne opreme.

Izven pogodbenih del je potrebno za zaključek objekta izvesti še zunanjo ureditev in izdelati kanalizacijo ter ostale priključke.



Z mesecem oktobrom 2011 so bila počrpana vsa evropska sredstva in sredstva Ministrstva za šolstvo in šport v višini 1.103.384,60 EUR, medtem, ko je bila ta postavka v letu 2011 realizirana v višini 2.150.237,12 €. Za zaključek projekta so predvidena še sredstva v višini 1.618.227,00 €.

Izvajalec del ima rok za dokončanje del najkasneje do 30.09.2012 vključno z izdanim uporabnim dovoljenjem.

Zreče, februar 2012

Pripravila:
Sandra Godec Mavhar